

重大项目进展情况每日调度

第 12 期

十堰市发展和改革委员会

2021年5月7日

一、各县市区当天进展情况

茅箭区

全年投资目标任务为 250 亿元，已完成 50.9 亿元，占比 20.4%；一季度应开工项目 34 个，已开工项目 22 个，占比 64.7%；已入统项目 18 个，占比 52.9%。

二季度目标任务为 104.8 亿元，已完成 30.7 亿元，占比 29.3%；应开工项目 44 个，已开工 21 个，其中补一季度 12 个；已入统 3 个，其中补一季度 3 个。

张湾区

全年投资目标任务为 260 亿元，已完成 33.5 亿元，占比 12.9%；一季度应开工项目 45 个，已开工项目 42 个，占比 93.3%；已入统项目 37 个，占比 88.1%。

二季度目标任务为 104.5 亿元，已完成 8 亿元，占比 7.7%；应开工项目 29 个，已开工 18 个，其中补一季度 3 个；

已入统 16 个，其中补一季度 8 个。

鄢阳区

全年投资目标任务为 210 亿元，已完成 68.3 亿元，占比 32.5%。一季度应开工项目 23 个，已开工项目 23 个，占比 100%；已入统项目 21 个，占比 91.3%。

二季度目标任务为 67.3 亿元，已完成 30.6 亿元，占比 45.5%；应开工项目 24 个，已开工 11 个，其中补一季度 0 个；已入统 9 个，其中补一季度 3 个。

开发区

全年投资目标任务为 42 亿元，已完成 8.1 亿元，占比 19.3%；一季度应开工项目 20 个，已开工项目 20 个，占比 100%；已入统项目 5 个，占比 25%。

二季度目标任务为 17.9 亿元，已完成 5 亿元，占比 27.9%；应开工项目 23 个，已开工 11 个，其中补一季度 0 个；已入统 1 个，其中补一季度 0 个。

鄢西县

全年投资目标任务为 130 亿元，已完成 40.2 亿元，占比 30.9%；一季度应开工项目 44 个，已开工项目 43 个，占比 97.7%；已入统项目 23 个，占比 52.3%。

二季度季度目标任务为 44.4 亿元，已完成 19.6 亿元，占比 44.1%；应开工项目 30 个，已开工 26 个，其中补一季度 0 个；已入统 31 个，其中补一季度 26 个。

竹山县

全年投资目标任务为 135 亿元，已完成 47.9 亿元，占比 35.5%；一季度应开工项目 20 个，已开工项目 20 个，占

比 100%；已入统项目 19 个，占比 95%。

二季度目标任务为 44.6 亿元，已完成 25 亿元，占比 56.1%；应开工项目 30 个，已开工 20 个，其中补一季度 0 个；已入统 7 个，其中补一季度 0 个。

竹溪县

全年投资目标任务为 110 亿元，已完成 29.1 亿元，占比 26.5%；一季度应开工项目 17 个，已开工项目 17 个，占比 100%；已入统项目 5 个，占比 29.4%。

二季度目标任务为 38.8 亿元，已完成 12.9 亿元，占比 33.2 %；应开工项目 41 个，已开工 14 个，其中补一季度 0 个；已入统 10 个，其中补一季度 2 个。

房县

全年投资目标任务为 160 亿元，已完成 29.3 亿元，占比 18.3%；一季度应开工项目 43 个，已开工项目 43 个，占比 100 %；已入统项目 41 个，占比 95%。

二季度目标任务为 52.74 亿元，已完成 12 亿元，占比 22.8%；应开工项目 52 个，已开工 31 个，其中补一季度 0 个；已入统 19 个，其中补一季度 0 个。

丹江口市

全年投资目标任务为 200 亿元，已完成 55.4 亿元，占比 27.7%；一季度应开工项目 36 个，已开工项目 32 个，占比 89%；已入统项目 14 个，占比 39%。

二季度目标任务为 76.3 亿元，已完成 31.7 亿元，占比 41.5%；应开工项目 18 个，已开工 7 个，其中补一季度 0 个；已入统 5 个，其中补一季度 4 个。

武当山

全年投资目标任务为 9 亿元，已完成 2.41 亿元，占比 23%；一季度应开工项目 24 个，已开工项目 18 个，占比 56%；已入统项目 7 个，占比 22%。

二季度目标任务为 3.87 亿元，已完成 1.78 亿元，占比 46%；应开工项目 16 个，已开工 10 个，其中补一季度 1 个；已入统 2 个，其中补一季度 1 个。

二、存在问题

一是凭证准备不足，无法上报投资数据。经统计，除郧阳区、郧西县和武当山外，其他县市区目前已申报投资与计划上报数差距较大。

二是当前在库项目不足，无法支撑投资数据报送。张湾区、郧阳区、茅箭区、竹山县、武当山在库项目规模严重不足，项目入库跟不上，导致每月数据报送时，一旦凭证有问题，直接导致无数据可报。

三、下一步工作建议

1、抓紧完善投资凭证。统计入库截止还剩半天时间，各地各部门要争分夺秒协调项目单位准备齐全投资数据凭证，确保数据报地出、报得上；

2、根据市委胡亚波书记批示精神，筹备召开周调度会议，聚焦前期收集的需市级层面解决的 19 个事项，加强分析研究，切实解决应开未开、应统未统、应竣未竣等问题。